

ПРОТОКОЛ № I

Оперативного совещания при Управляющем Трестом № 51

2 января 1942 года

I. Главному инженеру Треста тов. Коломойцеву:

а/обеспечить выдачу ко № I всех недостающих чертежей на мартен / печь, верхняя рама регенератора и др.

б/ обеспечить выдачу ЦЭМ"у всех недостающих чертежей по объектам по коим чертежи ему не спущены.

2. Тов. Алленову обеспечить З/І-43г. получение вентилятора "Цаги" и подшипников с завода № 622.

принять к сведению
3. Заявление тов. Стишкова - с 4 января будут посланы автогенщики и сварщик на ТЭЦ и работа в течении 2-х дней будет закончена.

4. Принять к сведению заявление тов. Кирпичникова, что через 3 дня будет закопана канализация карбидной.

5. Под личную ответственность тов. Спенглера сдать подкрановые пути 9 пролета Бломинга заказчику в первой половине дня З/І-43г.

6. Принять к сведению заявление тов. Шейнфельд, что 20 шт. подкладок на опорное кольцо ТЭЦ сделаны, остальные будут сделаны З/І-43г.

7. Обязать всех начальников контор представить З/І на утверждение набор работ по спущенному лимиту, с указанием потребности материалов и сроки их поставки. А также указать в графике работ сроки работ смежных контор.

8. Т.Т. Глезерову и Берс представить 3 января данные о пересменке машин.

9. По автотранспорту

Контора № 1	1	машина и компрессор
Контора № 2:		
прицепы	2	"-"-"
Песок 55 об"ект	1	"-"-"
Контора № 4:		
Внутри-заводск. перевозки		
завода № 622	5	"-"-"
прицепы	1	"-"
Участок № 6 шлак	1	"-"
Контора № 7	1	"-"
Контора № 8	1	"-"
Контора № 9	1	"-"
Контора № 10	1	"-"
О Р С	2	"-"
Д О Ц на бревна	1	"-"
Б е т о н	1	"-"
Под щебенку бетонн. завод	1	"-"
Колония	1	"-"

Итого 34 машины

10. Тов. Павленко сделать в 8-х дневный срок шайбы.

11. Тов. Алленову оформить новый пропуск на вывозку шихты
- 3/1-43г.

12. Тов. Алленову договориться с 83 управлением завода № 71
о ремонте крана - 3/1-43г.

13. Обязать тов. Алленова командировать тов. Розенблат,
а тов. Глезерову тов. Виноградского в район для реализации
решения СНК УАССР и Обкома ВКП/б/ о мобилизации лошадей.

14. Под личную ответственность т.т. Стишкова и Спенглер
обеспечить прессовку газопровода 3/1-43г.

15. Тов. Стишкову сдать подкрановые пути на 51 об"екте к
2 часам 3/1 контора № 2, а конторе № 2 произвести подливку
путей.

16. Обязать всех начальников контор по-путными езками
машин забрасывать механизмы на базу металлоконструкций для
ремонта.

17. Обязать всех начальников контор представить в отдел снабжения 3/1-43г. заявки на материалы.

18. Обязать т.т. Чижова и Заверняева сделать заготовку в 4 секции 59 к-артирного дома начиная с 3/1-43г.

*М. отзывает все деловые конторы провести 3/1-43г. собрания с
присутствием и ведением с присутствием и ведением
плана работы по бригадам и отделам*

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ № 51

/РАЙЕР/