

204/245
Гор. Москва

НАРКОМАТ ГОСКОНТРОЛЯ СССР.

Гор. Ижевск

УДМУРТСКОМУ ОБКОМУ ВКП/б/.

Мы сообщали Вам вкратце в своей телеграмме о состоянии строительства Камбарской Нефтебазы, считаем излишним более подробно осветить положение в котором находится строительство в настоящее время и причины послужившие срыву правительственного срока.

А. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Частичный технический проект и смета от заказчика /Татарская контора Главнефтеобьта/ получены лишь 4/V-1941 г., рабочих же чертежей на сегодняшний день монтажная контора не имеет за исключением чертежей на те объекты, которые предусмотрены годовым титулом на 1941 г. Отсутствуют производственные сметы из-за которых тормозится точное планирование и не дает возможности правильной ориентации в вопросах расхода средств на те или иные мероприятия. Технический проект и смета имеют ряд существенных недочетов в части расположения резервуаров по генплану, так например:

а/ Резервуар №13 при разбивке, согласно генплана наложился на существующий резервуар №7 /заказчика/, переписка ведется более месяца между главнефтеобьтом и нефтепровод-проектом, но вопрос до сего времени никак не разрешат.
/ см. прилагаемые телеграммы/

б/ Резервуары № № 20, 27, и 4, первые 2 попадают на существующие нагнетательные трубопроводы и последний на во-ем.

Так же нужно указать на несоответствие отметок между строительной сеткой и с"емочной, т.к. каждый из них составлен в разных системах, благодаря чему Нефтепроводпроектом была дана неправильная отметка на фундамент под резервуар №12. Телеграммой от апреля м-ца с/года дано указание произвести подсыпку подушки на 55 см., а телеграммой от 14 апреля 41 г. эту отметку изменяют и подсыпку предлагают произвести к 55 см. еще 78 см. Изменение поступило после производства работы, т.е. когда фундамент был готов и сдан по акту заказчику. Уложены клетки собрано и крепится доннышко десяти тысячного резервуара. Если принять во внимание телеграмму об изменении подсыпки фундамента то контора должна произвести непроизводительные затраты на уборку собранного доннышка, клеток и поставить на простой рабочих - котельщиков.

Отсюда вывод, что техническая документация составлена недоброкачественно и пользоваться, как основным материалом нельзя. Неисключена возможность, что в дальнейшем могут быть неувязки, а поэтому полный анализ проекта может быть дан лишь при детальном ознакомлении и изучении его при получении комплексного материала - рабочих и чертежей и производственных смет, которых по сей день контора не имеет и без них работу производить не может.

В. СНАБЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ, ИНСТРУМЕНТОМ, ТРАНСПОРТОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

Материалы, инструмент, транспорт и оборудование в основном стали поступать в мае месяце, как-то:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Электро сварочные аппараты | - 13 мая - 41 г. |
| 2. Компрессора | 17 " " |
| 3. Вальцы | 13 мая - 41 г. |
| 4. Газо сварочный аппарат | 4 мая 41 г. |
| 5. Пнеинструмент | мая 41 г. |
| 6. Сверильный станок | 7 июня 41 г. |

20405

7. Автомашины п/тонные 7 мая 41 г.
8. Трактор 2 июня 41 г.
9. Сформированное резервуарное железо резервуар. 1056 т. 7 мая 41 г.
10. Трубы, лесоматериалы и др. май и июнь.

Казалось бы, что с вышеуказанным оборудованием и материалами можно было разворачивать работы, но если посмотрим что из себя все это представляет, то будем иметь обратное.

Сформированное резервуарное железо прибыло некомплектное. отсутствует 275 деталей /см. акт от 10/V-41 г./. Без этих деталей контр-ра не может собирать даже донышка, помимо этого мы не имеем права, согласно акта впрямь до полной комплектации пользоваться металлом, более того трест "Нефтепроводскладстрой" письмом своим от 6 мая 41 г. № 04 отменил отгрузку недостающих деталей, занарая в первую очередь отгрузку двух резервуаров Ярославской конторы /см. прилагаемое письмо/, в то время, когда мы должны сдать 1/VI -41 г. 20 тыс тонн резервуаров и емкости.

Пневматический инструмент Трестом отправлен заведомо в не-исправном состоянии. Из 14 клепальных молотков, только в исправном состоянии 3 шт., остальные требуют ремонта, как-то смена цилиндров, ремонт спускных курков и др. мелкий ремонт. Рубильные молотки 2 шт. в одном порван цилиндр, во втором большая выработка цилиндра - требует замены. Райберовочные машинки 3 шт. - в одном нет ползуна в цилиндре, разбита крышка вала, в остальных двух отсутствуют выключающие ручки.

Помимо этого пневматический инструмент прибыл без рабочего инструмента, а так же отсутствовало ряд деталей, которые изготавливались строительством на месте.

С электро-сварочными аппаратами дело обстоит не лучше. Из 4-х один вышел из строя на второй день, а остальные работали и работают с перебоями, так что строительной площадке приходится на месте, прежде чем приступить к работе.

Между прочим этот инструмент был отправлен на основании приказа Треста от 24/IV-41 г. за № 152, в котором говорится - "В целях обеспечения по Камбарской нефтебазе сооружения к I/V с/г первоочередных 2-х резервов емкостью 10560 тонн каждый, приказываю обеспечить и т.д."

Теперь совершенно становится непонятно, как это Трест мог думать обеспечить сооружения к I/VI двух 10-ти тыс-х резервуаров, во первых неисправным инструментом, во вторых отменяя отгрузку недостающих деталей. /см. прилагаемое письмо треста за № 04116/ Не излишняя ли это видимость работы по выполнению правительственного постановления.

Вальды, сверильный станок не пущены в эксплуатацию из-за отсутствия движущей силы - электромоторов и электроэнергии. Намеченная трестом передвижная электростанция на 124 кв. до сего времени не получена. /см. письма/ Между тем вопрос электроснабжения площадки на сегодняшний день приобрел, как никогда серьезное значение и является самым актуальным вопросом дня, т.к. упущенные правительственные сроки окончания емкости, хотя и с большим опозданием, но все же могут быть выполнены при том лишь условии, если площадка будет работать не менее 2-х смен, а в отдельных случаях все 3 смены, что может быть осуществлено при надлежащем освещении территории строительства и бесперебойном снабжении силовой электроэнергией, а так же для обеспечения водоснабжением

И.И.И.

Иск. г. в. Барыкин